

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานที่สุจริตโปร่งใส	อบรมการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐	-	√			๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๘,๔๖๕	๑๑,๕๓๕	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการมรดก	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการมรดก	๑๕,๐๐๐	-	√			๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	๑๕,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗			√	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด งานป้องกัน
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘			√	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด งานป้องกัน
๘	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	อบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๒๙,๘๔๗	๑๕๓	สำนักปลัด งานป้องกัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๙	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๕,๗๘๘	๘๔,๒๑๒	สำนักปลัด งานป้องกัน
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๘๒,๕๔๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๕๕๓,๗๗๒	๑๒๘,๗๗๖	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์"	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์"	๔๑๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๓๗๔,๙๗๖	๔๐,๘๒๔	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์	๕๕๒,๓๓๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๕๓๗,๓๑๓	๑๕,๐๑๗	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนตีสวงค์วิทยา)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนตีสวงค์วิทยา)	๕๕๕,๐๑๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๕๖๒,๕๕๔	- ๗,๕๔๒	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโกรกประตู	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโกรกประตู	๕๖๗,๔๑๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๕๑๗,๒๓๗	๕๐,๑๗๗	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการ Big cleaning day	จัดกิจกรรม Big cleaning day	๓๐,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๒๙,๙๕๐	๕๐	กอง สาธารณสุข
๑๖	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	จัดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	๓๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘			√	๓๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข
๑๗	โครงการจัดการขยะจากต้นทาง ลดโลกร้อน ลดโรค	อบรมการจัดการขยะ จากต้นทาง ลดโลกร้อน ลดโรค	๕๐,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๘,๔๐๕	๒๑,๕๙๕	กอง สาธารณสุข
๑๘	โครงการสมุนไพรรักษาโรคภัย	อบรมการทำสมุนไพรรักษา โรคภัย	๕๐,๐๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๖,๒๑๕	๒๓,๗๘๕	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๙	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้นแบบ	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ต้นแบบ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๙,๔๐๐	๖๐๐	กอง สาธารณสุข
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๓๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข
๒๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข - แมว	๑๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๒๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	อบรมการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘			√	๒๒,๖๐๐	๒,๔๐๐	กอง สาธารณสุข
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง	อบรมการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข
๒๔	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	อบรมการป้องกันและดูแล สุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)	๒๕,๐๐๐	-	√			๐	๒๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๑๑๙,๖๕๐	๓๕๐	กอง สาธารณสุข
๒๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ	๔๐,๐๐๐	-	√			๐	๔๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๒๗	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการสังคม
๒๘	โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รัก ในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘			√	๒๔,๘๕๐	๑๕๐	กอง สวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	อบรมการการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร	๒๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘			√	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๐	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของดีประจำตำบล	จัดกิจกรรมเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ของดีประจำตำบล	๗๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๖๙,๘๘๐	๑๒๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ และผู้ดูแล	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ และผู้ดูแล	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘			√	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๒	โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญา	อบรมการร่วมสร้างชุมชน ให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา	๒๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๑๙,๙๖๐	๔๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	จัดกิจกรรมส่งเสริม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๓๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป	อบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘			√	๑๙,๔๕๐	๕๕๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลาง	อบรมการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๘			√	๔๙,๖๓๖	๓๖๔	กอง สวัสดิการสังคม
๓๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรี เยาวชนและประชาชนทั่วไป	อบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๗	อุดหนุนการจัดงานของดีลำปลายมาศ	อุดหนุนการจัดงานของดี ลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๓๘	อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬา "โคกกลางคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬา "โคกกลางคัพ"	๓๐๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗			√	๒๘,๕๒๒	๑๔,๗๗๘	กอง การศึกษา
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัสมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัสมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗			√	๒๖,๙๖๐	๓,๐๔๐	กอง การศึกษา
๔๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน นอกสถานที่	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน นอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗			√	๔๗,๔๒๐	๒,๕๘๐	กอง การศึกษา
๔๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๔๐,๐๐๐	-	√			๐	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย จากบ้านนาหูกการณ์ ชวดรัมย์ ถึงประปาหมู่บ้านหนองโดนน้อย	งานปักเสา ค.ส.ล. แรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น งานพาดสาย ไฟฟ้า ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร	๓๙,๔๒๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๓๙,๔๒๗	๐	กองช่าง
๔๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า จากหน้าวัดบ้านเก่า ถึง ประปาสำระน้ำวัดบ้านเก่า	งานปักเสา ค.ส.ล. แรงต่ำ จำนวน ๗ ต้น งานพาดสาย ไฟฟ้าระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร	๗๓,๗๑๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๗๓,๗๑๖	๑	กองช่าง
๔๕	โครงการจัดซื้อถังแชมเปญประปาบาดาล พร้อมถังกรองสนิมพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ชีตุน	จัดซื้อถังแชมเปญประปาบาดาล พร้อมถังกรองสนิมพร้อมติดตั้ง	๒๕๑,๑๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๕๑,๑๐๐	๐	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศพด.วัดโคกกลาง	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ศพด.วัดโคกกลาง	๘๙,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๔๙	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ที่เก็บพัสดุ)		๔๕๕,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง จากที่นางสมพร เกิดกาหลง ถึงที่นางหนูเล็ก จันทรเมฆา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๑,๕๕๐	๗ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๘			√	๒๒๑,๐๐๐	๕๕๐	กองช่าง
๕๑	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง จากที่นายแก้ว นาสา ถึงที่นายอนุตม สดรัมย์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๖๑,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๑๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ต้อน จากสระน้ำโคกขี้หนู ถึง ลำห้วยท่าโพธิ์	ขนาดท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๓๑ ท่อน และ ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ พร้อมเดินท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕๓ ท่อน งานเท คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตรยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๗๕๖,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง จากที่นายสี โพธิ์เงิน ถึงบ้านนายสูง เรืองแสน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๘,๕๐๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๐๘,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง จากบ้านนายโกศล แก้วพุ่ม ถึงศาลปู่ตา	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๓,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างล้อมรั้วลดหนามที่สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง สระน้ำหนองผักทอง	ความยาว ของพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ เมตร	๕๔,๙๐๐	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๕๓,๕๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง	<u>จุดที่ ๑</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๕,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย สถานที่ ลำห้วยตราด	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๔๕ เมตร สูง ๒.๑๕ เมตร	๒๙๖,๙๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๒๙๖,๙๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านโกรกประตู จากบ้านนายหล่ง พิมพาชาติ ถึงบ้านนางหนูต๋ม ดาราศาสตร์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกวางงอย จากบ้านนางสุวรรณ ทองอำพัน ถึงที่นางโสภา สอ้งรัมย์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๙,๖๔๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๑๗๙,๐๐๐	๖๔๐	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกวางงอย จากที่นายหอมสัน นาปา ถึงที่นางเสงี่ยม อุดหนองเลา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๖,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๑๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง
๖๑	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย จากที่ปายเฉลิมพระเกียรติ ถึงที่นายสมดี ศรีสีบมา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๓๓๔,๐๐๐	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘			√	๓๓๓,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง จากบ้านนางสาวโสภา งามรัมย์ ถึงที่นางสาววันดี งามรัมย์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๒๘,๖๔๐	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๓๒๘,๐๐๐	๖๔๐	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง จากที่นางม้วย เกสัชชา ถึง ลำห้วยตราด	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๓๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย จากที่นางสมปอง มูลเมือง ถึงที่นายอรุณ ทัพขวา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๕	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย จากหลังโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ถึงที่ นายทองพูน บ่มกลาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านกวางงอยพัฒนา จากที่นางสุมาลี นาคี ถึงที่นายท่า เพี้ยขันทา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘			√	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางเขียว เสือซ่อนพงษ์ ถึงบ้าน นางจำปี สุขसार	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๕๑,๑๐๐	-	√			๐	๒๕๑,๑๐๐	กองช่าง
๖๘	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ขี้ตุน จากที่นางนางสมใจ ชำนาญพนา ถึงที่ หนองบอน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๕๕,๖๒๖	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๘			√	๕๕,๖๒๖	๐	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไทรงาม จากบ้านนายศรีเพชร สาอุตัน ถึงที่นายแป่ม สรรรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น จากบ้านนางกฤษณา ประธาน ถึงที่นางหนูคม อินทนิล	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสาธารณะ ลำห้วยท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า สถานที่ หนองสิม (หนองโบสถ์)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสาธารณะ	๑๗๑,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ระบบโซล่าเซลล์ อบต.โคกกลาง	งานเจาะน้ำบาดาล ๑ บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	๑๔๖,๕๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๔๖,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๗๓	โครงการขุดลอกหนองสิม (หนองโบสถ์) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า	ทิศเหนือ ๔๒.๐๐ เมตร ทิศใต้ ๕๓.๐๐ เมตร ทิศตะวันออก ๑๐๗.๐๐ เมตร ทิศตะวันตก ๑๐๖.๐๐ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	-	√			๐	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง
๗๔	โครงการการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม ในระดับครัวเรือน	อบรมการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรกรรมในระดับ ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๑๒,๑๕๙	๗,๘๔๑	สำนักปลัด งานการเกษตร
๗๕	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการเกษตร
๗๖	โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตร	ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการเกษตร
๗๗	โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว	ฝึกอบรมการไถกลบตอซังข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว	๓๐,๐๐๐	-	√			๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการเกษตร
๗๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไก่	๕๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗			√	๑๘,๒๖๙	๓๑,๗๓๑	สำนักปลัด งานการเกษตร
๗๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (เลี้ยงกบ)	จัดกิจกรรมการส่งเสริม กลุ่มอาชีพ (เลี้ยงกบ)	๒๐,๐๐๐	-	√			๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘๐	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค และรักษาโรคพืชและสัตว์ทางการเกษตร โดยชีวภัณฑ์	อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมโรคและรักษาโรคพืช และสัตว์	๒๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘			√	๗,๓๘๒	๑๒,๖๑๘	สำนักปลัด งานการเกษตร
๘๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ	๙๗,๓๐๐	-	√			๐	๙๗,๓๐๐	สำนักปลัด งานการเกษตร
๘๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘			√	๑๖,๕๔๐	๓,๔๖๐	สำนักปลัด งานการเกษตร
๘๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๖๖๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๑๔,๙๗๖,๑๐๐	๖๙๓,๕๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๘๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๗,๓๗๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๖,๖๖๑,๐๐๐	๗๑๔,๒๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๘๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๙๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม
๘๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘			√	๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการสังคม
๘๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกกลาง	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๗๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘			√	๑๗๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข